

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS****Execução de Pavimentação Asfáltica em Trecho de Estrada Vicinal no Município de Novo Tiradentes - RS**

Evento	Discriminação dos Serviços	Valor	Etapas (semanas)			
			1a	2a	3a	4a
1	Serviços Iniciais	R\$ 985,18	R\$ 985,18			
2	Pavimentação Asfáltica (Sub-base e Base)	R\$ 101.757,51	R\$ 51.757,51	R\$ 50.000,00		
3	Pavimentação Asfáltica (Camada de Rolamento PMF)	R\$ 92.865,47		R\$ 47.865,47	R\$ 45.000,00	
4	Pavimentação Asfáltica (Camada de Rolamento CBUQ)	R\$ 144.054,25			R\$ 72.000,00	R\$ 72.054,25
5	Sinalização	R\$ 1.155,52				R\$ 1.155,52
TOTAL COM BDI		R\$ 340.817,93	R\$ 52.742,69	R\$ 97.865,47	R\$ 117.000,00	R\$ 73.209,77
%		100%	15,48	28,71	34,33	21,48

Novo Tiradentes/RS, 28/04/2022

Luiz Carlos Benedette / Prefeito Municipal

Eng. Civil Jonas Carlos Rudnitski / CREA RS 191809